

## ANNEXE B

# ÉCHÉANCIER DE CONSTRUCTION DU PROJET

---

## Échancier du projet de Parc éolien de Saint-Valentin

<u>Étapes</u>	<u>Échéance</u>	
Obtention du décret gouvernemental	septembre 2010	
Obtention des certifications d'autorisations et des permis de la part des organismes suivants		
	MDDEP	janvier 2011
	CPTAQ	septembre 2010
	Municipalities	mars 2011
	Transport Canada	août 2009
	NavCan	janvier 2011
	CSST	janvier 2011
	CCQ	janvier 2011
	RBQ	janvier 2011
	Transport Quebec	janvier 2011
Mobilisation du chantier	septembre 2010 à janvier 2011	
Construction des chemins d'accès	mai à septembre 2011	
Livraison des composantes	février à juillet 2012	
Construction du réseau collecteur	juin 2011 à juillet 2012	
Construction du poste de transformation	mai à juillet 2012	
Construction des fondations (première phase)	juin à octobre 2011	
Construction des fondations (deuxième phase)	mars à août 2012	
Erection des éoliennes	mars à octobre 2012	
Mise en service du poste de transformation	novembre 2012	
Electrification et test des éoliennes	août à novembre 2012	
Mise en service commercial du Projet	30 novembre 2012	