

Annexe B : Échéancier préliminaire des principaux travaux prévus

Principaux lots de travail	Période	Déboisement	Excavation	Remblayage	Batardeage	Bétonnage
Accès						
Aménagement des accès aux ouvrages	Mai- Juin 2012	X	X	X		
Prise d'eau						
Déboisement des aires requises	Mai- Juin 2012	X				
Préparation et aménagement des aires de travail	Juin 2012		X	X		
Excavation de l'emprise	Juillet 2012		X			
Bétonnage de la prise d'eau	Oct. 2012					X
Déversoir						
Déboisement des aires requises	Mai-Juin 2012	X				
Préparation et aménagement des aires de travail	Juin 2012		X	X		
Excavation de l'évacuateur de crue	Juillet 2012				X	
Bétonnage de l'évacuateur de crue / Installation des vannes	Août-Oct. 2012		X		X	
Déboisement du bief amont	Déc. 2012				X	X
Mise en place du batardeau – dérivation par l'évacuateur	Nov. 2012				X	
Excavation – terrassement de l'assise du déversoir	Déc. 2012-Fév. 2013		X		X	
Bétonnage du déversoir	Mars-Avril 2013				X	X
Tunnel						
Déboisement des aires requises	Mai 2012	X				
Préparation et aménagement des aires de travail	Juin 2012		X	X		
Construction du tunnel	Juillet 2012-2013		X			X
Équipements électriques						
Déboisement du corridor de la ligne	Mai-Juin 2012	X				
Construction de la ligne	Juillet-Août 2012		X	X		
Centrale						
Déboisement des aires requises	Nov. 2012	X				
Excavation de l'emprise / Installation des poutrelles	Déc. 2012-Jan. 2013		X			
Bétonnage de la centrale	Mars-Avril 2013		X			
Parachèvement du bâtiment de la centrale, pose du toit	Mai-Juin 2013					X
Installation des équipements	Août-Sept. 2013					X
Canal de fuite						
Excavation du canal	Jan. 2013		X		X	
Mise en service						
Test hors d'eau et raccordement au réseau d'Hydro-Québec	Sept. 2013					
Test en eau	Oct. 2013					
Mise en service commerciale	Nov. 2013					
Aménagement des seuils						
Déboisement des aires requises	Oct. 2014	X				
Construction des seuils du bief intermédiaire	Nov.-Déc. 2014				X	X