

LAC SERGENT – PÉRIODE OPTIMALE POUR RÉALISER LES TRAVAUX

Étape de construction	Source / Impact	Espèces touchées	Périodes sensibles	Meilleure période de construction
Construction batardeau et dérivation cours d'eau	Sédiments (sable, gravier, limon,...) transportés en aval	Omble de fontaine	Montaison, fraye, incubation (15 sept. —————>15 juin)	Du 15 juin au 15 septembre
		Cyprins	Fraye et incubation (Avril —————> ±15 juin)	Du 15 juin au 1 ^{er} avril
Dragage de la décharge en amont du barrage	<ul style="list-style-type: none"> > Dérangement de l'habitat (prélèvement) > Remise en suspension des sédiments (sable, gravier,) 	Omble de fontaine		Du 15 juin au 15 septembre
		Maskinongé	Fraye et incubation (fin avril T° 12,8°C —————>1 ^{er} juillet)	Du 1 ^{er} juillet au 1 ^{er} avril
		Achigan à petite bouche	Fraye et incubation (Fin mai —————> début juillet)	Du 15 juillet au 31 mai
		Cyprins	Fraye et incubation (Avril —————>±15 juin)	Du 15 juin au 1 ^{er} avril
			<i>MEILLEURE PÉRIODE</i>	<i>DU 15 JUILLET AU 15 SEPTEMBRE</i>