

Étapes des travaux	Nombre total de voyages de camions <sup>1</sup>	Durée (jours)	Nombre moyen par jour	Période
<b>Méthode en tranchée</b>				
Mobilisation et installation du chantier	950	10	95	16 au 27 avril 2007
Zone intertidale (0+000 à 0+090)	290	10	29	18 au 29 juin 2007
Zone immergée (0+090 à 0+130)	136	5	27	2 au 6 juillet 2007
Chambre de raccordement	212	55	4	9 au 13 juillet 2007 30 juillet au 5 octobre 2007
Démobilisation partielle du chantier	60	10	6	8 au 19 octobre 2007
Mobilisation printemps 2008	10	5	2	22 au 26 avril 2008
Forage directionnel	12	10	1	29 avril au 10 mai 2008
Démobilisation du chantier	1 068	18	59	25 juin au 19 juillet 2008
<b>Total</b>	<b>2 738</b>	<b>198<sup>2</sup></b>	<b>14</b>	
<b>Méthode par forage directionnel</b>				
Mobilisation et installation du chantier	950	10	95	16 au 27 avril 2007
Zone intertidale (0+000 à 0+450) et prise existante	306	65	5	30 avril au 27 juillet 2007
Chambre de raccordement	212	55	4	30 juillet au 5 octobre 2007
Démobilisation partielle du chantier	60	10	6	8 au 19 octobre 2007
Mobilisation printemps 2008	10	5	2	22 au 26 avril 2008
Démobilisation du chantier	1 080	18	59	10 juin au 5 juillet 2008
<b>Total</b>	<b>2 618</b>	<b>188<sup>2</sup></b>	<b>14</b>	

<sup>1</sup> En tenant compte de l'aller-retour, un camion qui vient au chantier est compté pour l'équivalent de deux voyages ou deux passages.

<sup>2</sup> Nombre de jours ouvrables sur l'ensemble de la période des travaux