

ANNEXE H

Calendrier des travaux

Programmation des travaux - réaménagement de la rue Jacques-Cartier
Option: avec audiences publiques du BAPE

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	2010												2011												2012												2013											
					M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J			
1	1. Planification, acquisitions, approbations	393 jours	Mar 10-06-01	Lun 11-12-12	[Barre noire récapitulative]																																															
2	1.1 Acquisition des terrains (en cours)	323 jours	Mar 10-06-01	Jeu 11-09-01	[Barre bleue]																																															
3	1.2 Rencontres et planification préliminaire des RTU	128 jours	Mar 10-06-01	Jeu 10-11-25	[Barre bleue]																																															
4	1.3 Finalisation de l'étude d'impact	37 jours	Mar 10-06-01	Mer 10-07-21	[Barre bleue]																																															
5	1.4 Dépôt de l'étude d'impact au fédéral et au provincial	0 jour	Lun 10-07-26	Lun 10-07-26	[Jalon noir]																																															
6	1.5 Vérification des instances gouvernementales	183 jours	Mar 10-07-27	Jeu 11-04-07	[Barre noire récapitulative]																																															
7	1.5.1 Vérification par le MDDEP et questions préliminaires du MDDEP	65 jours	Mar 10-07-27	Lun 10-10-25	[Barre bleue]																																															
8	1.5.2 Vérification des instances fédérales et questions préliminaires	71 jours	Mar 10-07-27	Mar 10-11-02	[Barre bleue]																																															
9	1.5.3 Réponses aux questions des instances gouvernementales et caractérisation des berges	95 jours	Lun 10-10-25	Ven 11-03-04	[Barre bleue]																																															
10	1.5.4 Vérification et approbation par les instances gouvernementales	24 jours	Lun 11-03-07	Jeu 11-04-07	[Barre bleue]																																															
11	1.6 Information et consultation du dossier par le public	41 jours	Ven 11-04-08	Mer 11-06-08	[Barre bleue]																																															

Projet : Projet1_rev3_avec.mpp
 Date : Jeu 11-02-17

Tâche	[Barre bleue]	Récapitulative	[Barre noire]	Avancement reporté	[Barre noire]	Récapitulatif du projet	[Barre noire]
Avancement	[Barre noire]	Tâche reportée	[Barre bleue]	Fractionnement	[Barre pointillée]	Regrouper par en-tête	[Barre noire]
Jalon	[Losange noir]	Jalon reporté	[Losange blanc]	Tâches externes	[Barre grise]	Échéance	[Flèche verte]

