


PLAN STRATÉGIQUE D'INTERVENTION SUR LA 131



AU NORD DE ST-FÉLIX-DE-VALOIS

**RAPPORT DE PROGRESSION
EN DATE DU 2007-05-14**

2007-05-14

1

DÉLAIS TECHNIQUES

D'ACTIVITÉS DE PRÉPARATION DE PROJET - COMPLEXE / + COMPLEXE

- LEVÉS : 3 à 6 mois
- PLAN DE LEVÉ : 3 à 6 mois
- CONCEPTION PRÉLIMINAIRE : 2 à 4 mois
- CONSULTATIONS (prél. & officielle) : Très variable
- ÉTUDE D'IMPACT ENVIRON.: 12 à 18 mois
- AUTORISATION CPTAQ : 6 à 12 mois
- AUTORISATION ENVIRON. (CAR) : ± 12 mois
- PLAN D'ACQUISITION : 1 à 3 mois
- ACQUISITION DE TERRAIN : 9 à 15 mois
- ACQUISITION DE MAISON : 18 à 24 mois
- DÉPLACEMENTS UTILITÉS PUBL.: 6 à 12 mois
- PLANS ET DEVIS (Délai technique): 2 à 4 mois

2007-05-14

2

PROJET E (154971235) BÉTON LOUIS-CYR

Coûts : Travaux 1,4 M\$ - Projet 1,7 M\$ / Longueur : 1,7 km

• LEVÉS :	Fait
• PLAN DE LEVÉ :	Fait
• CONCEPTION PRÉLIMINAIRE :	Fait
• CONSULTATIONS (prél. & officielle) :	Fait
• ÉTUDE D'IMPACT ENVIRON.:	Non requis
• AUTORISATION CPTAQ :	Non requis
• AUTORISATION ENVIRON. (CAR) :	Non requis
• PLANS ACQUISITION :	Fait
• ACQUISITION TERRAIN :	± 12 mois (suspendu)
• ACQUISITION MAISON :	Non requis
• DÉPLACEMENTS UTILITÉS PUBL.:	± 12 mois (suspendu)
• PLANS ET DEVIS:	Fait (± 1 mois révision)
• DÉBUT DES TRAVAUX:	Indéterminé
	± 2 ans avant l'année retenue

2007-05-14

3

PROJET G (154971237) CÔTE BEAUSOLEIL

Coûts : Travaux 2,2 M\$ - Projet 2,8 M\$ / Longueur : 2,7 km

• LEVÉS :	Fait
• PLAN DE LEVÉ :	Fait
• CONCEPTION PRÉLIMINAIRE :	Fait
• CONSULTATIONS (prél. & officielle) :	Fait
• ÉTUDE D'IMPACT ENVIRON.:	Non requis
• AUTORISATION CPTAQ :	± 6 mois (suspendu)
• AUTORISATION ENVIRON. (CAR) :	Non requis
• PLANS ACQUISITION :	± 3 mois (suspendu)
• ACQUISITION TERRAIN :	inclus
• ACQUISITION MAISON :	± 24 mois (suspendu)
• DÉPLACEMENTS UTILITÉS PUBL.:	± 12 mois (suspendu)
• PLANS ET DEVIS:	<i>Fait (± 3 mois révision)</i>
• DÉBUT DES TRAVAUX:	Indéterminé
	± 4 ans avant l'année retenue

2007-05-14

4

PROJET H (154971214) COURBES MONETTE

Coûts : Travaux 7 M\$ - Projet 8,4 M\$ / Longueur : 3,6 km

• LEVÉS :	Fait
• PLAN DE LEVÉ :	Fait
• CONCEPTION PRÉLIMINAIRE :	Fait
• CONSULTATIONS (prél. & officielle) :	Fait
• ÉTUDE D'IMPACT ENVIRON.:	Fait
• AUTORISATION CPTAQ :	Non requis
• AUTORISATION ENVIRON. (CAR) :	Fait
• CONCEPTION DÉFINITIVE (Génivar) :	Fait
• PLANS ACQUISITION :	± 3 mois (suspendu)
• ACQUISITION TERRAIN :	± 12 mois (suspendu)
• ACQUISITION MAISON :	± 24 mois (suspendu)
• DÉPLACEMENTS UTILITÉS PUBL.:	± 12 mois (suspendu)
• PLANS ET DEVIS + CAC :	± 6 mois (suspendu)
• DÉBUT DES TRAVAUX (par phases):	Indéterminé
	± 2 ans avant l'année retenue

2007-05-14

5

PROJET (I) (154971238)
COURBES ET CÔTE SEPT- CHÎTES

Coûts : Travaux 6,0 M\$ - Projet 7,0 M\$ / Longueur : 4,7 km

• LEVÉS :	Fait
• PLAN DE LEVÉ :	Fait
• CONCEPTION PRÉLIMINAIRE (Groupe Forces):	Fait
• CONSULTATIONS (prél. & officielle) :	Fait
• ÉTUDE D'IMPACT ENVIRON.:	± 18 mois (suspendu)
• AUTORISATION CPTAQ :	Non requis
• AUTORISATION ENVIRON. (CAR) :	± 12 mois (suspendu)
• <i>CONCEPTION DÉFINITIVE</i> :	± 9 mois (suspendu)
• PLAN ACQUISITION :	± 3 mois (suspendu)
• ACQUISITION TERRAIN :	± 12 mois (suspendu)
• ACQUISITION MAISON :	± 24 mois (suspendu)
• DÉPLACEMENTS UTILITÉS PUBL.:	± 12 mois (suspendu)
• PLANS ET DEVIS + CAC :	± 6 mois (suspendu)
• DÉBUT DES TRAVAUX:	Indéterminé
	± 6 ans avant l'année retenue

2007-05-14

6

PROJET (J) (154971239) COURBE SACRÉ-CŒUR

Coûts : Travaux 0,9 M\$ - Projet 1,2 M\$ / Longueur : 1,2 km

- LEVÉS : Fait
- PLAN DE LEVÉ : Fait
- CONCEPTION PRÉLIMINAIRE : Fait
- CONSULTATIONS (prél. & officielle) : Fait
- ÉTUDE D'IMPACT ENVIRON.: Non requis
- AUTORISATION CPTAQ : Fait
- AUTORISATION ENVIRON. (CAR) : Non requis
- PLAN ACQUISITION : Fait
- ACQUISITION TERRAIN : Fait
- ACQUISITION MAISON : Fait
- DÉPLACEMENTS UTILITÉS PUBL.: En cours
- PLANS ET DEVIS: *Fait (± 3 mois révision)*
- DÉBUT DES TRAVAUX: 2008 (planification 2007-2012)

2007-05-14

7

PLANIFICATION AJUSTÉE

AVRIL 2007

PONT	A	Réalisé en 1998	1,5 M\$
LA GLACIÈRE	B	Réalisé en 2000	0,8 M\$
CÔTE AZARI	C	Réalisé en 2000	1,0 M\$
ENTRÉE ST-ZÉNON	D	Réalisé en 2002	0,4 M\$
<i>Côte Béton Louis-Cyr</i>	<i>E</i>	<i>Suspendu</i>	

2007-05-14

8

PLANIFICATION AJUSTÉE

AVRIL 2007

Pain de sucre	F	Réalisé en 2005	1,1 M\$
<i>Beausoleil</i>	<i>G</i>	<i>Suspendu</i>	
<i>Monette</i>	<i>H</i>	<i>Suspendu</i>	
<i>7 Chêtes</i>	<i>I</i>	<i>Suspendu</i>	

2007-05-14

9

PLANIFICATION AJUSTÉE

AVRIL 2007

<i>Courbe Sacré-Cœur</i>	<i>J</i>	<i>En préparation pour 2008</i>	
RÉG. DES ACCÈS	K	Réalisé en 2000	0,1 M\$
INTERSECTION 348	L	Réalisé en 2001	0,3 M\$
CLUB DE GOLF	M	Réalisé en 2000	0,7 M\$

2007-05-14

10

COÛTS DES TRAVAUX RÉALISÉS ET PRÉVUS

ANNÉES	RÉALISÉS	PRÉVUS	CUMULATIFS
1998-1999	1,5 M\$	<i>Plan stratégique 7 ans - (14,9 M\$)</i>	1,5 M\$
2000-2001	2,6 M\$		4,1 M\$
2001-2002	0,3 M\$		4,4 M\$
2002-2003	0,4 M\$		4,8 M\$
2003-2005	acquisition		4,8 M\$
2005-2006	1,1 M\$		5,9 M\$
2006-2007	0,04 M\$		5,9 M\$
<hr/>			
2007 et +	Indéterminé	± 21 M\$	± 27 M\$
<hr/>			

2007-05-14

11