

Complexe de la Romaine

Informations additionnelles pour la commission d'examen conjoint

Complément d'information sur l'hébergement des travailleurs
durant la période de construction

Hydro-Québec Production
3 décembre 2008

■ Hébergement des travailleurs durant la période de construction

Question posée par le commissaire Dériger lors de la séance du 30 octobre 2008 en après-midi.

Les principaux contrats qui seront en cours en 2009 et au début de 2010 sont ceux de la construction de la route, de la ligne d'alimentation électrique à 161 KV, de la ligne temporaire 34 KV, du poste 161/34 KV, du campement des Murailles et de la dérivation provisoire de la Romaine-2. La mise à jour des premières activités nous permet d'avoir un étalement par mois de l'effectif total. Le tableau 1 montre une pointe de 394 travailleurs en janvier 2010.

Tableau 1 : Effectif à la pointe avant la disponibilité du campement des Murailles

Année	2009						2010	
	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février
Total	60	160	220	255	290	347	394	376

Puisque le campement des Murailles ne pourra accueillir des travailleurs avant mars 2010, Hydro-Québec étudie présentement différentes possibilités pour l'hébergement des travailleurs qui viennent de l'extérieur. Il est prévu que ceux-ci soient logés temporairement en Minganie et dans des camps de démarrage aménagés près des travaux. Le pourcentage des travailleurs qui seront logés en Minganie par rapport à ceux qui le seront dans des camps de démarrage n'est pas encore déterminé.

Dès le mois de mars 2010, tous les travailleurs pourront être logés dans un campement. La capacité des campements a été établie selon un scénario où tous les travailleurs demeurent au chantier. Le tableau 2 fait état de la répartition des travailleurs par campement.

Tableau 2 : Pointes annuelles de travailleurs dans les campements

Campement	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Campement des Murailles	1 147	1 590	1 990	2 019	1 489	790	745	0	0	0	0
Campement du Mista	0	0	236	416	970	1 450	1 320	1 170	1 081	891	392
Total	1 147	1 590	2 226	2 325*	2 364*	2 151*	1 929*	1 170	1 081	811	392

* Le total diffère de la somme des deux campements car les pointes d'effectif ne surviennent pas au même moment dans l'année, dans chaque campement.

Un certain nombre de travailleurs, dont il est difficile d’évaluer le pourcentage, proviendra de la Minganie. D’autres travailleurs venant de l’extérieur pourraient décider de s’établir dans la région, particulièrement à Havre-Saint-Pierre. Cette portion de travailleurs a été évaluée dans le rapport sectoriel de TDA¹. Le tableau 3 reprend les principaux résultats de l’étude.

Tableau 3 : Nombre de travailleurs qui pourraient s’établir à Havre-Saint-Pierre

Type de travailleurs	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	total
Construction	9	18	10	13	4	1						-50	5
Exploitation						9		7	15			9	40
Entretien						2		2	6			13	22
Total	9	18	10	13	4	12	0	9	21	0	0	22	67

¹ Groupe Conseil TDA. 2007. *Projet la Romaine. Impacts sur les infrastructures municipales. Municipalité de Havre-Saint-Pierre*. Rapport d’étape 1. 2 vol. Préparé pour Hydro-Québec Équipement.