Tableau 2-1 : Séquence d'exploitation et de fermeture approximative du LET

Année	Tonnage annuel	Tonnage cumulatif	Corridor	Séquence d'exploitation approximative du LET				Année de fermeture du corridor
				Superficie exploitée		Mise en place du recouvrement final imperméable		
	(tonnes mét.)	(tonnes mét.)		Superficie annuelle (m^2)	Superficie cumulative (m^2)	Superficie annuelle (m^2)	Superficie cumulative (m^2)	
2004	40000	40000	A1à A3	15830	15830			
2005	40000	80000	A4 et A5	7795	23625			
2006	40000	120000	B1 et B2	5905	29530	5225	5225	
2007	40000	160000	B3 et B4	11820	41350		5225	
2008	40000	200000	B4 et B5	5900	47250	5374	10599	
2009	40000	240000	B5		47250		10599	
2010	40000	280000	C1	5900	53150	6266	16866	
2011	40000	320000	C2	4750	57900		16866	
2012	40000	360000	C3	4700	62600	7037	23903	A
2013	40000	400000	C3	4750	67350		23903	
2014	40000	440000	C4 et C5	3525	70875	7481	31384	
2015	40000	480000	C5		70875		31384	
2016	40000	520000	D1	5825	76700	7610	38993	
2017	40000	560000	D2	4725	81425		38993	
2018	40000	600000	D3	4725	86150	7499	46492	
2019	40000	640000	D4	4725	90875		46492	
2020	40000	680000	D4 et D5	3625	94500	7231	53723	B
2021	40000	720000	D5		94500		53723	
2022	40000	760000	E1 et E2	8250	102750	6877	60600	
2023	40000	800000	E2 et E3	2000	104750		60600	
2024	40000	840000	E3	1600	106350	6494	67094	
2025	40000	880000	E3 et E4	8230	114580		67094	
2026	40000	920000	E4 et E5	6050	120630	6122	73216	C
2027	40000	960000	E5		120630		73216	
2028	40000	1000000	E5		120630	5793	79009	
2029	40000	1040000	F1et F2	6550	127180		79009	
2030	40000	1080000	F2	3745	130925	5528	84537	
2031	40000	1120000	F3	3745	134670		84537	
2032	40000	1160000	F3	4680	139350	5342	89880	
2033	40000	1200000	F4		139350		89880	
2034	40000	1240000	F5		139350	5250	95130	D
2035	40000	1280000	G1	5650	145000		95130	
2036	40000	1320000	G2	3750	148750	5263	100393	
2037	40000	1360000	G3	4715	153465		100393	
2038	40000	1400000	G3	4705	158170	5397	105790	
2039	40000	1440000	G4		158170		105790	
2040	40000	1480000	G5		158170	5669	111459	
2041	40000	1520000	H1	5580	163750		111459	
2042	40000	1560000	H1 et H2	3725	167475	6105	117564	
2043	40000	1600000	H2 et H3	4655	172130		117564	
2044	40000	1640000	H3	4655	176785	6740	124305	E
2045	40000	1680000	H3 et H4		176785		124305	
2046	40000	1720000	H4 et H5		176785	7621	131926	
2047	40000	1760000	H5		176785		131926	
2048	40000	1800000	I1	3785	180570	8811	140737	F
2049	40000	1840000	I2	3785	184355		140737	
2050	40000	1880000	I3	3785	188140	10397	151134	
2051	40000	1920000	I4	3785	191925		151134	
2052	40000	1960000	I5	3780	195705	12496	163630	G
2053	40000	2000000	I5		195705		163630	
2054	40000	2040000	I5		195705	15264	178894	H
2055	40000	2080000	I5		195705	16811	195705	I
2056								