Projet d'aménagement hydroélectrique sur la rivière Sainte-Anne à Saint-Joachim

6211-09-060

PROJET HYDRO-CANYON SAINT-JOACHIM
Échéancier sommaire des principaux travaux liés à la réalisation du projet

Principaux lots de travail	Déboisement	Excavation	Remblayage	Batardage	Bétonnage	2013				2014												2015				
						S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M
Accès																										
Déboisement des accès aux ouvrages	X																									
Aménagement des accès aux ouvrages		X	X																							
Prise d'eau, évacuateur et déversoir																										
Déboisement des aires requises	X																									
Préparation et aménagement des aires de travail		X	X																							
Mise en place du batardeau n° 1				X																						
Excavation de l'emprise de la prise d'eau et de l'évacuateur		X																								
Bétonnage de l'évacuateur					X																					
Installation des vannes de l'évacuateur					X																					
Bétonnage de la prise d'eau					X																					
Retrait du batardeau n° 1 et préparation du pont temporaire				X																						
Mise en place du batardeau n° 2				X																						
Excavation de l'emprise du déversoir	X	X	X																							
Bétonnage du déversoir					X																					
Retrait du batardeau n° 2 et du pont temporaire				X																						
Mise en eau du bief amont																										
Ouvrages d'amenée																										
Déboisement des aires requises	X																									
Préparation et aménagement des aires de travail		X	X																							
Construction de la galerie d'amenée		X			X																					
Installation de la bifurcation/trifurcation					X																					
Équipements électriques																										
Construction du poste de départ	X	X	X		X																					
Mise en route du poste de départ																										
Construction de la ligne	X	X	X							(normalement printemps/été 2014, à confirmer par Hydro-Québec)																
Centrale et canal de fuite																										
Déboisement des aires requises	X																									
Excavation de l'emprise		X	X																							
Mise en place du batardeau				X																						
Bétonnage de la centrale					X																					
Mise en place du bâtiment de la centrale																										
Excavation du canal de fuite		X	X																							
Retrait du batardeau				X																						
Installation des équipements					X																					
Mise en service																										
Tests hors d'eau																										
Tests en eau																										
Mise en service commerciale																										

SOCIÉTÉ HYDRO-CANYON SAINT-JOACHIM
Janvier 2013