

Parc éolien Nicolas-Riou S.E.C.
1134, rue Ste-Catherine Ouest, bur. 910
Montréal (Québec) H3B 1H4
Tél. 514.397.9997

321

DQ1.1

Projet de parc éolien Nicolas-Riou dans
les MRC des Basques et de Rimouski-
Neigette **6211-24-085**

Montréal, le 9 octobre 2015

Maxandre Guay Lachance
Coordonnateur du secrétariat de la commission du
projet de parc éolien Nicolas-Riou
Bureau d'audiences publiques sur l'environnement
Édifice Lomer-Gouin
575, rue Saint-Amable, bureau 2.10
Québec (Québec) G1R 6A6

Objet : Réponse à la lettre de la Commission du 6 octobre 2015 (DQ1)
Calendrier préliminaire détaillé de réalisation du parc éolien Nicolas-Riou

Monsieur,

Par la présente, Parc éolien Nicolas-Riou S.E.C. présente un calendrier préliminaire détaillé du projet, incluant ses différentes étapes sur le terrain (tâches, mises en place des équipements, travaux divers, inventaires, etc.) ainsi que les étapes institutionnelles (autorisations) tel que demandé dans la lettre de la Commission, datée du 6 octobre 2015.

Tableau 1 : Calendrier préliminaire détaillé de réalisation du parc éolien Nicolas-Riou

Étapes	Début	Fin
<i>Procédure d'évaluation environnementale</i>		
Dépôt de l'avis de projet		Juin 2014
Directive environnementale		Juillet 2014
Dépôt de l'étude d'impact et réponses aux questions	Août 2014	Avril 2015
Avis de recevabilité de l'étude d'impact		Mai 2015
Analyse de l'acceptabilité environnementale	Mai 2015	Janvier 2016
Audiences publiques du BAPE	Septembre 2015	Janvier 2016
Décret gouvernemental		Mars 2016
<i>Inventaires</i>		
Inventaire d'oiseaux, migration automne	Août 2013	Novembre 2013
Inventaire d'oiseaux, migration printemps	Mars 2014	Mai 2014
Inventaire d'oiseaux, nidification	Mai 2014	Juillet 2014
Inventaire de nids de rapaces	Mai 2014	Mai 2014
Inventaire de chauves-souris, migration automnale	Septembre 2013	Octobre 2013

Parc éolien Nicolas-Riou S.E.C.
1134, rue Ste-Catherine Ouest, bur. 910
Montréal (Québec) H3B 1H4
Tél. 514.397.9997

Étapes	Début	Fin
Inventaire de chauves-souris, reproduction	Juin 2014	Juillet 2014
Inventaire de chauves-souris, migration automnale	Août 2014	Octobre 2014
Inventaire de salamandres	Août 2015	Septembre 2015
Inventaire de plantes rares (traversées de cours d'eau et habitats propices)	Juillet 2015	Septembre 2015
Inventaire d'espèces floristiques exotiques envahissantes (EEE)	Juillet 2015	Septembre 2015
Caractérisation de cours d'eau et de l'habitat du poisson	Juillet 2015	Septembre 2015
Caractérisation de milieux humides	Juillet 2015	Septembre 2015
Caractérisation du climat sonore initial	Juin 2014	Juin 2014
Inventaire forestier en terres privées	Printemps 2016	
Inventaire des zones de potentiel archéologique (si requis)	Printemps 2016	
Études géotechniques	Août 2014	Juillet 2016
<i>Autorisations et permis</i>		
Certificats d'autorisations et permis d'intervention (déboisement, chemins d'accès et aires de travail, poste, réseau collecteur, fondations, assemblage et exploitation, captage d'eau, plan de béton)	Mars 2016	Juin 2017
Permis de construction de la MRC et/ou municipalité	Mars 2016	Avril 2017
Réserve de superficie et signatures des baux	Juillet 2015	Mars 2017
<i>Construction et mises en service</i>		
Déboisement	Mars 2016	Septembre 2016
Montage de l'usine à béton mobile	Mars 2017	Avril 2017
Construction des routes et aires de levage	Juin 2016	Juillet 2017
Construction du poste électrique	Octobre 2016	Novembre 2017
Construction du bâtiment d'opération et maintenance	Mai 2017	Septembre 2017
Travaux d'excavation	Mai 2017	Août 2017
Travaux de ferrailage et de bétonnage	Mai 2017	Août 2017
Construction du réseau collecteur	Mai 2017	Novembre 2017
Travaux de remblayage	Mai 2017	Septembre 2017
Transport et réception des éoliennes sur site	Juin 2017	Septembre 2017
Installation mécanique et électrique des éoliennes	Juin 2017	Octobre 2017
Achèvement et montage des éoliennes	Juin 2017	Octobre 2017

Parc éolien Nicolas-Riou S.E.C.
1134, rue Ste-Catherine Ouest, bur. 910
Montréal (Québec) H3B 1H4
Tél. 514.397.9997

Étapes	Début	Fin
Restauration des aires de travail	Août 2017	Juin 2018
Mise en service des éoliennes	Août 2017	Novembre 2017
Début de livraison d'électricité	Décembre 2017	

Espérant le tout conforme, je vous prie de recevoir, Monsieur, mes sincères salutations.



Catherine Thomas
Développeur Sénior
EDF EN Canada Inc